


耐風圧性能試験事前確認表 (試験予定日 月 日) 三河窯業試験場 FAX 0566-43-20:


- ・下記内容を記入のうえ、試験実施前にFAXまたは電子メールでご連絡下さい。
- ・試験に必要な瓦への加工、及び試験機への施工は貴社にて実施願います。
- ・瓦屋根標準設計・施工ガイドラインに該当しない試験をご検討の場合、事前打合せが必要です。
- ・試験に必要な部材(垂木を除くすべて)、及び工具類はすべて貴社にて準備願います。
- ・使用した部材、ごみ等は全てお持ち帰り下さい。

(注意)試験にて異常発生した場合、同一条件での連続した試験は不可とします。


貴社名:		ご担当者名:		電話連絡先:	
成績書	作成は	選択	必要 150サイクル試験 : 23,300円 1サイクル試験 : 11,400円 不要	不要の場合、以下の試験が可能です。 ・1サイクル試験で3時間以内の試験。 ・150サイクル試験で6時間以内及び150サイクル×3回以内の試験(内容自由)。	
試験条件	地表面粗度区分	選択	I II III	指定がない場合、Ⅲとします。	
	基準風速	記入		m/s	30m/s～46m/s
	平均屋根高さ	記入		m	
	屋根勾配	記入			
	屋根部位	選択	平部 外周部 隅角部 棟端部	部位を選択してください。	
	繰返引上げ荷重	記入		N/m ²	試験条件より求められる値。
試験瓦	品名	記入			
	瓦の種類	選択	棧 役 冠 その他()		
	働き寸法	記入	働き長さ mm 働き幅 mm		
	緊結材	選択	釘 ねじ その他()	重要な部材ですので事前に確認してください。	
		記入	材質:		
		記入	規格:		
	補強材	選択	無 有()	有の場合は事前打合せが必要です。	
配置(下図より)	選択	A B C D E F G	その他の場合は事前打合せが必要です。		
瓦棧横棧	材質	選択	スギ ヒノキ 樹脂 その他()		
	寸法	記入	T mm × W mm	厚さT × 幅W	
	緊結材	選択	釘 ねじ その他()	重要な部材ですので事前に確認して下さい。	
		記入	材質:		
縦棧流し棧等	材質	選択	スギ ヒノキ 樹脂 その他()		
	寸法	記入	T mm × W mm	厚さT × 幅W	
	緊結材	選択	釘 ねじ その他()	重要な部材ですので事前に確認して下さい。	
		記入	材質:		
野地	材質、規格	選択	構造用合板 その他()	合板の刻印で規格の確認。	
	寸法	記入	T mm × W mm × L mm	厚さT × 幅W × 長さL	
	下葺材等	選択	無 有()	品名または一般名称。	
垂木	ピッチ指定	選択	無(455mm) 有()	指定がない場合、455mmとします。	




A(J形など)




B(S形など)




C(F形)




D(F形)



E(F形)



F(F形)



G(F形)

☒ 引上げるかわら位置 F形防災は方式により引上げるかわらの位置が変わります。